

მშენებლობის ხანგრძლივობა: 24 თვე. (მშენებლობის დაწყების სავარაუდო თარიღი 2023 წლის 1 ოქტომბერი)

[illegible]

	სამუშაოს დასახელება	24 თვე																							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
12	სათავე ნაგებობაზე განსათავსებული გისოსებისა და ფარების დამზადება, შემოტანა და მონტაჟი.						30																		
13	მოაჯირების მოწყობა სათავე ნაგებობაზე და სალექარზე.							15				15													
14	სათავე ნაგებობის მოაჯირებისა და ფარების შეღებვა ზეთოვანი სარეზავით											10													
15	გრუნტის უკუჩაყრა სათავე ნაგებობის და სალექარის კედლების პერიმეტრზე. ზედმეტი გრუნტის ადგილზე მოსწორება							10				10													
16	სააგრეგატე შენობასთან ჩასასვლელი გზის მოწყობა												15												
17	სააგრეგატე შენობის მიმდებარე ტერიტორიის დამცავი კედლის მოწყობა													60											
18	ჰესის სააგრეგატე შენობის ქვაბულის დამუშავება ამოღებული გრუნტის გადაადგილებით მშენებლობის ადგილიდან მოსააცილებლად														15										
19	სააგრეგატე შენობის ქვედა ნაწილის (მიწის დონემდე) დაბეტონება															90									
20	უკუყრილის მოწყობა შენობის პერიმეტრზე, ზედმეტი გრუნტის ადგილზე მოსწორება																		15						
21	სააგრეგატე შენობის მიწისზედა ნაწილში საყრდენი კოლონებისა და რიგელების, ამწის სამომხრარ კოჭის მოწყობა.																			45					
22	რკინაბეტონის კოლონებითა და რიგელებით შექმნილი ჩარჩოების შევსება წერილი სამშენებლო ბლოკით ამოყვანილი კედლებით																				15				
23	სტაციონალური ამწე-კრანის მონტაჟი და გამოცდა																					15			
24	სააგრეგატე შენობის გადახურვის ფერმების დამზადება და ადგილზე მონტაჟი. შენობის გადახურვის მოწყობა მეტალოკრამიტით																					30			

