

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჟახუნდერში მდ. ფიშყორის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

#	შენიშვნები	პასუხები
1	2	3
1	<p>კალაპოტის წარეცხვის სიღრმის განსაზღვრის ფორმულაში წარმოდგენილი K კოეფიციენტის მნიშვნელობა (0,42) არ შეესაბამება ტექნიკურ ნორმებში მოცემულ სიდიდეებს. შესაბამისად, საჭიროებს კორექტირებას</p>	<p>შენიშვნა მისაღებია წარმოდგენილია შესწორებული საპროექტო დოკუმენტაცია</p>
4	<p>როგორც სააგენტოს 2023 წლის 17 თებერვლის 21/1043 წერილით გეცნობათ, ქვანაყარი ბერმის ფრაქციული შემადგენლობა უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამის ნორმებს</p>	<p>კიდევ მოგახსენებთ, ქვანაყარი ბერმის მსგავსი ფრაქციული შემადგენლობა უკვე წარმატებით მუშაობს აღნიშნული მდინარის ჭალა კალაპოტში</p>