

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჟონეთში მდ. რიონის ნაპირდაცვითი სამუშაოები

#	შენიშვნები	პასუხები
1	2	3
1	<p>პროექტში მდინარე რიონის საანგარიშო ხარჯი გამოთვლილია მეთოდით, რომელიც განსაზღვრულია 400 კმ²</p> <p>-მდე წყალშემკრები აუზის მდინარეებისათვის.</p> <p>საკვლევ უბანზე მდინარის წყალშემკრები აუზის ფართობი შეადგენს 3500 კმ²</p> <p>-ს, შესაბამისად აღნიშნული საკითხი საჭიროებს დაზუსტებას.</p>	<p>შენიშვნა გათვალისწინებულია. გთხოვთ, იხილოთ დანართი 1 - ჰიდროლოგიური ანგარიში</p>