

**ონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ღარში, მდ. რიონის მარჯვენა სანაპიროს
ნაპირდამცავი სამუშაოების (ნაპირსამაგრი ნაგებობის) განხორციელების პროექტი**

#	შენიშვნები	პასუხები
1	2	3
1	<p>წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად (განმარტებითი ბარათი), ქვანაყარი ბერმის ქვის დიამეტრი მიღებულია 1,26 მ-ს ტოლად, როცა მისი მოცულობითი წონა 2,65 ტ/მ³ -ია, ამასთან გრაფიკულ ნაწილში ქვის მინიმალური მოცულობითი წონა დასაშვებია 2,4 ტ/მ³, ვინაიდან მოცულობითი წონის შემცირება იწვევს ქვის დიამეტრის გაზრდას აღნიშნული საჭიროებს კორექტირებას.</p>	<p>შენიშვნა გათვალისწინებულია. გთხოვთ, იხილოთ საპროექტო ნახაზები</p>
2	<p>წარმოდგენილ პროექტში დამცავი ნაგებობის მოცულობა 1 გრძივ მეტრში არ არის საკმარისი საკვლევი უბნის დასაცავად.</p>	<p>შენიშვნა გათვალისწინებულია. გთხოვთ, იხილოთ საპროექტო ნახაზები</p>